

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovisslaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08


Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Louvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 018/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: 5

VERSLAG NR.: 55/0905-13/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Mechelen 2800
Torenstraat 47

EIGENAAR : _____

Adres : Struelen C.

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : E.P.L.

Adres : Alembergstraat 52, Heverlee.

BTW of IK : Post

EAN: _____ Eandis

Ref.: _____ Teller nr. 11

Index : _____

Datum van het onderzoek : 13/05/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2:6-2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : HHI

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord EXUB 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type 9i-2p

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT Drie schema

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 10/9 ; RA : 20 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Expositie elektrische installatie bij overdracht eigendom
- Bord Kelders: Duff 2p - 40A/300mA.
Duff 2p: 40A/300mA. (totaal 10 kringen)
- Bord 1^o Verdieping: Duff 2p - 40A/300mA.
- 9 kringen totaal
- Details zie ééndraadschema + situatiewaarschuwing

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/05/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : STEURSI 85

De directeur,