

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
Slabbaertstraat, 18
3210 Lubbeek
Tel. 016 63 47 45
Fax 016 63 12 21

EAN: Foudin
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: AT/1ND

VERSLAG NR.: 1608102302

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pellenbergstraat 182
3360 Bierbeek

EIGENAAR: Bucxauw - Van Hem

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: A & T bno

Adres: Albert E. loon 84, 3582 Koersel

INSTALLATEUR: _____

Adres: Wiem

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 23/10/08 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~. Type der lokalen: H/HZ

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A no

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type pc-2p

pe van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~. Schema: TT OK

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 8,5 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam	
handtekening	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/10/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. naam + handtekening

FORM. 382-05/2007

De directeur,