

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	403405	Datum verslag:	30/09/2019
Inspecteur:	Jan Cordens	Datum keuring:	19/09/2019
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20194104
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	technieker Maris

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Grote Eggestraat 4 - Bus 4 , 3520 ZONHOVEN
 Distributienetbeheerder: ...
 Teller n°: Nog te plaatsen
 Index teller: Dag: Nacht:
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: MARIS TECHNICS Adres opdrachtgever: Lochtemanweg 122, 3550 Heusden zolder
 Naam eigenaar: Eggepark Adres eigenaar: Idem
 Installateur: Maris Technics bvba
 BTW-n° of ID: 0451.423.152
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : A2/0.4)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XGB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	16

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 14	A-N autC16/20/32A 2p 3kA	1,5mm ² , 2,5mm ² , 6mm ²
Bijkomende # 6	I-N autC16/20A 2p 3kA	2,5mm ²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	2,80	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	66,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 19/09/2044 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Jan Cordens



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 03/770 75 14
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.12. : De aansluitingen van de equipotentiaal verbindingen dienen vervolledigd te worden.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.