



**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van M.B. 04/12/2006**  
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	28-09-2017	Verslag N°	PM2017-0234	Fac		ID	
<b>Adres installatie</b>	<b>Dorpsstraat 45 bus 31</b>						
* Eigenaar of DNG							
* Opdrachtgever							
* Installateur						BTW / IK	
* DNB	Infrac	EAN Ref.					
* Teller N°	25075621	Index dag	889135	Index nacht			
* ID meettoestel	METREL type 3102						

**1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in $\Omega$	Algemeen isolatieniveau RI in M $\Omega$	Type aardelektrode	
400V	21.7	>20	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind - stroombanen
Max 40A	Dif 40A/300mA	4x10	2	2+9

**2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

<b>Begin der werken</b>	<b>Funderingen</b>	Voor	Na	01/10/1981
	<b>Installatie</b>	Voor en	Na	01/10/1981
<b>Voorschriften</b>	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis			
<b>Installatie - detail beschrijving</b>	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie			
<b>Type van de lokalen</b>	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.			
<b>Uitwendige invloeden</b>	Geen specifieke invloeden			

**3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN**

<b>3. 1.</b>	<b>Geen Inbreuken</b>
<b>3. 2.</b>	
<b>3. 3.</b>	
<b>3. 4.</b>	
<b>3. 5.</b>	
	<i>Nota.</i>
	<i>Vernieuwde installatie met deels oude kabels</i>

**4.- BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op ...28-09-2042. (25 jaar na datum van het verslag).  
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren -werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) opnieuw geïsoleerd.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (A.R.E.I.).  
- De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.  
- Een aanvullend bezoek moet door A''S''C worden uitgevoerd uiterlijk op 12 maanden na datum van het verslag.

De inspecteur  
Naam + Code

**A''S''C**  
Patrick Machiels  
0491/30 36 91

Vr. De directeur,

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111 – 3454 Rummen BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – <a href="mailto:lassaut@telenet.be">lassaut@telenet.be</a> – IBAN BE 32 7512 0493 7802 Secretariaat : Singellaan, 16 A – 3545 HALEN – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : <a href="mailto:bureel@asc-controle.be">bureel@asc-controle.be</a>		
A''S''C Document 110: E006 / 08 - L.S. HHI controlebezoek	Rev. 05 – 03/02/2017	Pag. 1 van 2